



พฤศจิกายนเป็นเดือนที่งานโครงการแก้มลิงและการปรับภูมิทัศน์มีความก้าวหน้าอย่างมากอย่างต่อเนื่อง
งานชุดแก้มลิงสำเร็จไปแล้ว 70% ดินจากการขุดในช่วงหลังนี้ถูกนำมาถมในพื้นที่ 12 ไร่เพื่อจัดสร้างสวนสาธารณะและถมปรับระดับถนน



เครดิตภาพ-คุณศานะ ธรรม



สำหรับงานขยายเขตไฟฟ้าที่ กฟภ.อนุมัติให้ความอนุเคราะห์ขยายเขตไฟฟ้ามาถึงหน้าโครงการให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายก็ดำเนินงานไปด้วยดี การปักเสาไฟฟ้าแรงสูงเสร็จเรียบร้อยและอยู่ในระหว่างการพาดสายไฟ มั่นใจได้ว่าเดือนธันวาคมเราจะมีไฟฟ้าใช้ในโครงการแน่นอน



อย่าลืม! วางแผนไปเที่ยวชมโครงการแก้มลิงหนองโนนตายของโรตารี แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.สกลนคร ร่วมกันปลูกพฤษาหญ้าแฝกในวันที่ 15 ธันวาคม 2561

ในส่วนของการปลูต้นไม้ ขณะนี้ เริ่มมีการทยอยปลูต้นไม้ที่ได้ล้อมเตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมไปแล้วเกือบ 50 ต้นในบริเวณรอบๆ ศาลา และจะเริ่มปลูต้นไม้ในพื้นที่สวนสาธารณะ 12 ไร่ภายในเดือนนี้
สำหรับการจะนำน้ำจากแก้มลิงขึ้นมาบำบัดเป็นน้ำใช้ในโครงการนั้น เนื่องจากกรมชลประทานจะเริ่มขุดแก้มลิงเฟส 2 (โครงการของเราอยู่ในพื้นที่เฟส 2) ในปีงบประมาณ 2563 พื้นที่ในส่วนเฟส 2 จึงยังไม่มีมีการขุดลอกทำให้ไม่มีน้ำดิบสำหรับระบบน้ำ จึงต้องมีการขุดบ่อขนาด 1 ไร่เพื่อเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ในระบบ